

자재 환입 집계표

계근대

예약집계표번호	1002025835	생성일	2026-04-09
플랜트	8420 광주전남본부	생성시간	07:58:18
공사업체	4098617376	환입의뢰건수	0000000005
		총품목수	0000000058
총 순중량(KG)	682.849		

자재환입별 집계 내역

[illegible]

1002025835



한국전력공사
KORAN ELECTRIC POWER CORPORATION

세각

환 입, 보 관 의 료 서



27818237

협력회사 :
전주보관업체 :
입고장소 : 광주전남본부

주상변압기(신설 철거) 점검 보고서

공사번호 :

공 사 명 : 동북면 연둔리 다경태양광발전소(99kW) 외 4건 신설공사


시공일자	2026-03-17			날씨	맑음				
변전소	화순	회선	남면	결선방식	3상 4선식 220/380V-Y				
전주번호	146L117L29 남면간차			전산화번호	21-0586W531-1				
용량(KVA)	10	10	50						
종류, 형별, 봉상 탭	(구규격품)표준형 내염형유탭	(구규격품)표준형 내염형유탭	일반형 유탭(20KVA-구식화품목)						
제작(수리)회사	풍산전기(주)	전우개발(주)	대명중전기공업(주)						
제작(수리)번호	KD60230	A1794	011895						
제작(수리)연월	2006-06	2005-07	2001-07						
Tap 전압(번호)	12,600	12,600	12,600						
중설	중설	중설	중설						
외함부식(손상)	외함부식(손상)	외함부식(손상)	외함부식(손상)						
수습(불량)원인	-	-	-						
정전유무	-	-	-						
압입장전류	정상	정상	정상						
변압기 일련번호	00000000	00000000	00000000						
압입장치모델	S4	S4	S4						
제자번호	106899	106899	107007						
권선지침	AL	AL	AL						
POSS 분석결과	0.5	0.5	1						
[변압기 시험 및 상태확인]									
권선저항(Ω)	0	0	0						
권선저항(2차)(Ω)	0	0	0						
권선저항(차압)(Ω)	0	0	0						
절연저항(MΩ)	0	0	0						
1차 Fuse(A)	0	0	0						
2차 Fuse(A)	0	0	0						
Fuse 용량	무	무	무						
소손여부	무	무	무						
Bushing	불량	불량	불량						
유량	양호	양호	양호						
외관	불량	불량	불량						
Tap판	불량	불량	불량						
Packing	양호	양호	양호						
히식갈	양호	양호	양호						
[접지저항]									
접지선 구분	기준	접지저항 측정치	비고						
신설	0	0							
[2차전압 · 전류]									
측정장소	측정일자	측정전압(V)			측정전류(A)				측정자
146L117L29 남면간차	2026-03-17	A상	B상	C상	A상	B상	C상	N상	김판길
		0	0	0	0	0	0	0	
[정비사항 및 보고자 의견]									

시공자 :


시험 노선 책임자


(인)

접 수 번 호 : M283-24-01422 #059

TEST REPORT						
시험의뢰목적	배전용 변압기 절연유 PCBs 분석					
의뢰기관	한국전력공사 광주전남본부					
소재지	광주광역시 북구 우치로 222					
시험기관	(재)FITI시험연구원					
소재지	충북 청원군 오창읍 양정3길 21					
시료수거일자	2024. 09. 05.	시료분석기간	2024. 09. 20. ~ 2024. 10. 03.			
시험방법	폐기물공정시험기준 ES 00502:SI(절연유분석법)					
분석기기	GC/μ-ECD(가스크로마토그래피/전자포획검출기)					
폐기물종류	제조사	제작년도	제조번호	상	용량	순번
절연유	수목기전(주)	200501	SSD777	B	20	47008
전산화번호 (선로번호)	분석항목	관리기준	분석결과	단위	검출한계	
7988Z873 (50R0RG)	Total PCBs	2	<0.5	mg/l	0.5	
상기 시험결과는 폐기물관리법 제17조제3항 및 같은 법 시행규칙 제19조의4의 폐기물분석전문기관이 분석한 결과입니다.						
기술(분석)책임자 :			원장 :			
			2024 년 10월 08일			
			FITI시험연구원			
						

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소상용도로 사용될 수 없으며, 영토 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인증과 무관함을 알려 드립니다.

잔재		환 입, 보 관 의뢰서									
의뢰처			8478	의뢰일자	2026-06-04		회계과목	5246110	수령일자		
수령처	광주전남본부		8420	상태및검사 분류자			입고문서번호	4990582578			
공사명	몽탄간176회 pcbs 함유 변압기 교체 및 조류보강 공사			환입 보관이유	잔재	입고 기록일자	2026-04-21	공사번호	8478-2026-3144		
특기사항								재출고예정			
항목	자재번호	자재명 및 규격	단 위	입고 상태	수량		공급회사	의뢰단가	의뢰금액		
					의뢰량	입고량		입고단가	입고금액		
1	127324	고효율아몰퍼스변압기, 33KVA, STS, 광 유, 1P, 유탭, 13.2KV, 230V, 내염형, 폴리머	개	N1	4	0		1,805,122	1,805,122		
환입, 보관 및 입고		검사분류 확인 및 환입보관의뢰승인자	환입, 보관품수량자		입고기록담당자		환입, 보관 수령 승인자		합계		
			2026.04.29						0 원		



27794212

협력회사 :

전주보관업체 :

입고장소 : 광주전남본부

제각		환 입, 보 관 의 퇴 서									
의 퇴 처			5848	의퇴일자	2026-05-09		회계과목	5246110	수령일자		
수령처	광주전남본부		8420	상태및검사 분류자			입고문서번호				
공사명	송정동 저압 170kW 증설공사		산업용(갑)	환입 보관이유	제각	입고 기록일자			공사번호	5848-2026-3239	
특기사항									재출고예정		
항목	자재번호	자재명 및 규격	단 위	입고 상태	수량		공급회사	의퇴단가		의퇴금액	
					의퇴량	입고량		입고단가	입고금액		
1	126472	고효율주상변압기, 50KVA(난연유), 유텟, 13.2KV, 230V, 70DEG C, 13.8KV,	개	N2	3	0		1,531,743	4,595,229		
환입, 보관 및 입고		검사분류 확인 및 환입보관의뢰승인자		환입, 보관품수량자		입고기록담당자		환입, 보관 수령 승인자		합계	
				2026.04.29						0 원	



27731599

협력회사 :
전주보관업체 :

입고장소 : 광주전남본부

주상변압기(신설 철거) 점검 보고서

N2(제각) 변압기 ②

공사번호 : 5848-2026-3239

공사명 : 송정동

산업용(갑)저압 170kW 증설공사

시공일자	2026-04-02			날씨	맑음
변전소	송정	회선	중보	결선방식	3상 4선식 220/380V-Y
전주번호		32 송정좌로		점선화번호	11-9191Q072-1
용량(KVA)	50		50		50
종류, 형별, 봉상, 탭	고효율 주상변압기(난연유(식물유))		고효율 주상변압기(난연유(식물유))		고효율 주상변압기(난연유(식물유))
제작(수리)회사	협화전기공업(주) √		협화전기공업(주) √		협화전기공업(주) √
제작(수리)번호	PH2112607 √		PH2112613 √		PH2112615 √
제작(수리)년월	2021-06 √		2021-06 √		2021-06 √
Tap 전압(번호)	13,200		13,200		13,200
	철거사유	증설		증설	
	불량부분	-		-	
	소손(불량)원인	-		-	
	정전유무	정전없음		정전없음	
	방화장치동작	정상		정상	
	변압기 일련번호	00000000		00000000	
환입자재상태	N2		N2		N2
자재번호	126472		126472		126472
권선재질	AL		AL		AL
PCBs 분석결과	0		0		0

[변압기 시험 및 상태확인]

	권수비	57.28 √	57.31 √	57.31 √
	권선저항(고압)(Ω)	12.8 √	12.8 √	12.8 √
	권선저항(저압)(Ω)	0.2 √	0.4 √	0.4 √
	절연저항(MΩ)	OL √	1,298√	1,180 √
1차 Fuse(A)	5	5	5	
2차 Fuse(A)	0	0	0	
Fuse 용량	무	무	무	
소손여부	무	무	무	
Bushing	양호	양호	양호	
유량	양호	양호	양호	
외관	양호	양호	양호	
Tap판	양호	양호	양호	
Packing	양호	양호	양호	
OT색깔	양호	양호	양호	

[접지저항]

접지선 구분	기준	접지저항 측정치	비고
기설	25	21	

[2차전압 전류]

측정장소	측정일자	측정전압(V)			측정전류(A)				측정자
		A상	B상	C상	A상	B상	C상	N상	
송정좌로32차	2026-04-02	228	228	228	0	0	0	0	박정환

[정비사항 및 보고자 의견]

2026.04.29

시공자 : (인)

시험 또는 확인자 :

제각

환 입, 보 관 의 퇴 서

의 퇴 처	5045	의 퇴 일자	2026-06-02	회 계 과 목	5246110	수령 일자			
수 령 처	광주전남본부	8420	상태 및 검사 분류자	입고 문서 번호					
공사명	반남면 대안리 농어촌 201호선 확포장 지전이설	환입 보관 이유	제 각	입고 기록 일자		공사번호	5045-2022-4409		
특기사항						재출고예정			
항목	자재번호	자재명 및 규격	단 위	입고 상태	수량		공급회사	의 퇴 단 가	의 퇴 금 액
					의 퇴 량	입고 량		입고 단 가	입고 금 액
1	108177	고장구간자동개폐기, ASS, 400A, 25.8KV, 가공용, SF6가스, 12.5KA (R.M.S)	개	S1	1	0		83,610	83,610
환입, 보관 및 입고		검사분류 확인 및 환입보관의 퇴 승인자	환입, 보관품 수령자		입고기록담당자		환입, 보관 수령 승인자		합계
			2026.04.30						0 원



27783667

 협력회사 :
전주보관업체 :

입고장소 : 광주전남본부

주상개폐기(신설 철거) 점검 보고서

S1 폐개폐기 ②

공사번호 : 5045-2022-4409

공사명 : 반남면 대안리 농어촌 201호선 확포장 지전이설


설치 위치	전산화번호	11-8478B371-1		선로번호	281R1 청송간			
	자재종류	AS : ASS/ASBS		자재번호	108177	자재명	고장구간자동개폐기, ASS, 400A, 25.8KV, 가공용, SF6가스, 12.5KA (R.M.S)	
	작성일자	2026-03-19	날씨	맑음	변전소	281R1	회선	청송간
제원 사항	제조회사	피앤에이파워시스템		제작번호	1006217	제작년월	2010-06	
	가스압력	정상		동작횟수	0	환입자재상태	S1	
철거 사항	철거사유	불량		정전유무	정전없음	소손(불량)원인	부식	
	불량부분	외함부식(손상)		세부내용				
	설비진단	진단방법	육안·기별점검		진단결과	불량	년도경과 외함부식	
개폐기 상태확인								
점검항목	점검내용					점검결과	비고(특이사항)	
외관	붓심의 균열, 파손, 오손 및 구출선 이상유무					불량		
	접합부(붓심) 몰드콘 기밀상태					양호		
	동작상태 표시 및 동작계수 확인					양호		
	접지단자, 가대의 발청 및 손상					양호		
	조작기구의 부식, 동작여부					양호		
조작기구 및 제어함	개폐표시 상태					양호		
	각종 밸브의 점검					양호		
	연결 케이블의 접속상태					양호		
	бат데리 충전상태, 제어기능 점검					양호		
가스압	가스압력					양호		
	누기여부					양호		
측정시험	가스내 수분측정(기준 1,000ppm)					양호		
	엘보 접속부위, 단자의 온도측정					양호		
	기타 초음파(고주파) 등 진단점검					양호		
기타								
[정비사항 및 보고자 의견]								
년도경과 외함부식								

시공자 :

시험 또는 확인자 :

2026 .04. 30

환입, 보관 의뢰서

[illegible]

27749959

출판회사 : 전주서관출판
인쇄장소 : 광주전남도

환 입, 보 관 의 료 서

협력회사 :
전주보관업체 :
입고장소 : 광주전남본부

지상개폐기(신설 철거) 점검 보고서

N2(제각) 개폐기 ②

공사번호 : 4916-2025-4620

공사명 : 지)계수S154 등 4개소 일진제 지상개폐기 교체공사

설치 위치	전산화번호	11-9391A772-1		선로번호	S043 중앙			
	자재종류	44SN : 4W4S		자재번호	108185	자재명	지상개폐기, 44-D-A-125, 600AX4, 자동, 25.8KV, SF6가스, 12.5KA, 1초,	
	작성일자	2026-04-15	날씨	맑음	변전소		회선	

제원 사항	제조회사	일진전기(주)	제작번호	4006	제작년월	2009-03
	가스압력	정상	동작횟수	0	환입자재상태	S1

철거 사항	철거사유	불량	정전유무	-	소손(불량)원인	부식
	불량부분	외함부식(손상)	세부내용			
	설비진단	진단방법	육안·기별점검	진단결과	불량	특정제원 불량 지상개폐기

개폐기 상태확인

점검항목	점검내용	점검결과	비고(특이사항)
외관	접속부위(bolt, nut) 이완여부	양호	
	부하전류 개폐회수 50회이상·동작상태 표시	양호	
	투·개방 조작상태 불량여부	양호	
	외함 오손에 의한 부식여부	양호	
	외함 파손 및 변형여부	양호	
	부식 미세균열, 아크 흔적	양호	
운전상태	전년 1년간 동일품목 고장실적 5건이상	양호	
	주위온도가 최고 40° 또는 -25° 를 초과여부	양호	
	사업소간 연계선로에 설치된 기기	양호	
	20회 이상 고장전류 통전된 선로에 위치	양호	
	부식성 가스 발생 및 염진해 지역	양호	
PD 점검	간이 PD 측정	양호	
열화상 진단	10~20° 이하	양호	
	주위와 온도차가 21° 이상(부식)	양호	
가스압력	누기(누설량이 1×10 ⁻⁵ ml/s 초과)	양호	
	가스내 수분측정(기준 1,000ppm)	양호	
기타			

[정비사항 및 보고자 의견]

2026.04.17


시공자 : (인)

시험 또는 확인자 : (인)

잔재

환 입, 보 관 의뢰서

의뢰처		5848	의뢰일자	2026-04-30	회계과목	5246110	수량일자		
수령처	광주전남본부	8420	상태및검사 분류자		입고문서번호	4990583196			
공사명	신설공사	119kW	환입 보관이유	잔재	입고 기록일자	2026-04-21	공사번호		
특기사항							재출고예정		
항목	자재번호	자재명 및 규격	단 위	입고 상태	수량		공급회사	의뢰단가	의뢰금액
					의뢰량	입고량		입고단가	입고금액
1	900115	플라스틱리일, 7-5, 1050MM, ACSR95, ACSR/AW-OC이하, 500MM, 전선포장용, 합성수지(페플라스틱), 흑색	개	N2	1	0		63,516	63,516
2	900124	플라스틱 전선보호판, 7-5(9EA), 1050MM, ACSR95, ACSR/AW-OC이하, 500MM, 전선포장용, 합성수지(재활용플라스틱)	조	N2	1	0		71,387	71,387
환입, 보관 및 입고		검사분류 확인 및 환입보관의뢰승인자		환입, 보관품수량자		입고기록담당자		환입, 보관 수량 승인자	
				2026 .04. 29					
								0	원



27719022

협력회사 :
전주보관업체 :
입고장소 : 광주전남본부